

<b>Pozicija</b>	<b>Planirani početak</b>	<b>Planirani završetak</b>
Kanal 1 - Kraševa	Svibanj 2023	prva polovina 2024.
Kanal 2 - Strossmayerov trg	Studeni / Prosinac 2023	prva polovina 2025.
Kanal 3 - Banjavčičeva istok	Lipanj 2023	Studeni 2023
Kanal 4 - Frankopanska istok	Lipanj 2023	Studeni 2023
Kanal 5 - Šimunićeva gornji dio	Lipanj 2023	prva polovina 2024.
Kanal 6 - Prešernova gornji dio	Lipanj 2023	prva polovina 2024.
Kanal 7 - Karasova	Srpanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 8 - Šimunićeva središnji dio	Srpanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 9 - Prešernova donji dio	Srpanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 10 - Bedemski put	Lipanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 11 - Haulikova istok	travanj 2023- radovi počeli	druga polovina 2024.
Kanal 12 - Šimunićeva donji dio	Lipanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 13 - Šimunićeva ostatak	Srpanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 14 - Prešernova ostatak	Lipanj / Srpanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 15 - Dom umirovljenika	Listopad 2023	druga polovina 2024.
Kanal 16 - Banjavčičeva zapad	Veljača 2023- izvodi se	prosinac 2023.
Kanal 17 - Ninskoga gornji dio	Lipanj 2023	druga polovina 2024.
Kanal 18 - Radićeva (Cesarčeva)	Svibanj 2023	prva polovina 2024.
Kanal 18.2-Radićeva-Cesarčeva( od križanja sa korzom do Catalpe)	Tijekom 2024	Prva polovina 2025
Kanal 19 - Tijesna	Svibanj 2023	prva polovina 2024.
Kanal 20 - Cesarčeva-Križanićeva	Izveden	prva polovina 2024.

Kanal 21 - Cesarčeva ostatak	Tijekom 2023.	prva polovina 2024.
Pozicija	Planirani početak	Planirani završetak
Kanal 22 kralja Tomislava	Ožujak 2023- počeli radovi u dijelu ulice- od križanja sa G. Ninskog do križanja sa Radićevom; ostatak se planira raditi od svibnja 2023.	Druga polovina 2024
Kanal 23 – Ninskoga središnji dio	Lipanj 2023.	Druga polovina 2024.
Kanal 24 - Radićeva gornji dio	Izveden	druga polovina 2024.
Kanal 25 - Križanićeva gornji dio	Travanj 2023. – u izvođenju, zastoj zbog arheoloških istražnih radova	prosinac 2023.
Kanal 26 - Bencetićeva ostatak	Srpanj 2023.	prva polovina 2025.
Kanal 27 - Bencetićeva	Listopad 2023.	prva polovina 2025.
Kanal 28 - Lukšićeva	Listopad2023.	prva polovina 2025.
Kanal 29 - Gambonova	Listopad 2023.	prva polovina 2025.
Kanal 30 - Mažuranićeva	Izveden	prva polovina 2024.
Kanal 31 - Ninskoga donji dio	Rujan / Listopad 2023.	prva polovina 2024.
Kanal 32 - Radićeva središnji dio	Lipanj 2023.	prva polovina 2024.
Kanal 33 - Križanićeva središnji dio	Veljača 2023.- radovi počeli,provedeni arheološki radovi, nastavak građevinskih radova u tijeku	prva polovina 2024.
Kanal 34 - Haulikova zapad	stu.22- izvedeno preko 70 %kanala	stu.23
Kanal 35 - Šenoina	Izveden	prva polovina 2024.
Kanal 36 - Samostanska	Veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta. Arheološki radovi provedeni-nastavak građevinskih radova	prva polovina 2024.
Kanal 37 - Radićeva donji dio	Izveden	prva polovina 2024.
Kanal 38 - Radićeva (Kuk.- Haul.)	Travanj 2023. – u izvođenju	prva polovina 2024.

Kanal 39 - Križanićeva donji dio	Svibanj 2023.	stu.23
Kanal 40 - Kukuljevićeva	prva polovina 2024.	prva polovina 2025.
Kanal 41 - Kukuljevićeva odvojak	prva polovina 2024.	prva polovina 2025.
Kanal 42 - Radićeva (na Kurelčevu)	Kolovoz 2023.	prva polovina 2025.
Kanal 43 - Jonkeova (na Radićevu)	Rujan 2023.	prva polovina 2025.
Kanal 44 - Spoj škole	Kolovoz 2023.	druga polovina 2024.
Kanal 45 - Jonkeova (na Domobransku)	Rujan 2023.	druga polovina 2024.
Kanal 46 - Domagojeva	druga polovina 2024.	prva polovina 2025.
Kanal 47 - Draškovićeve	druga polovina 2024.	prva polovina 2025.